

Số: 46/TB-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2018

## THÔNG BÁO

### **Kết quả khảo sát Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên**

Sáng ngày 07/7/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên thuộc địa bàn các xã Thạch Điền, Nam Hương; làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà và một số sở, đơn vị, địa phương liên quan<sup>1</sup>. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng dự có các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban văn hóa xã hội, Ban kinh tế ngân sách, Văn phòng HĐND tỉnh. Trên cơ sở kết quả khảo sát và nội dung làm việc, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất một số nội dung sau:

Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên nhằm mục tiêu di dời các hộ dân sinh sống ở khu vực thượng nguồn và ven hồ đến địa điểm mới để khắc phục, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho thành phố Hà Tĩnh và các vùng phụ cận. Dự án (giai đoạn 1) được triển khai từ tháng 12/2016; thực hiện việc di dời, bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu ngắn ngày và đất ở của 26 hộ dân<sup>2</sup>. Nhìn chung, chủ đầu tư và địa phương đã phối hợp tốt trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, được các hộ dân đồng thuận. Đến nay, đã thực hiện chi trả đúng, đủ theo chính sách Nhà nước; đã thu hồi tổng diện tích 6,81 ha<sup>3</sup>, xây dựng cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng 02 khu tái định cư<sup>4</sup>, 26/26 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ<sup>5</sup> và nhận đất tái định cư<sup>6</sup>, 13 hộ đã và đang xây nhà tại khu tái định cư<sup>7</sup>, 12 hộ đã tự di dời<sup>8</sup>, còn 01 hộ chưa di dời<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh; Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Phòng TNMT, Ban Bồi thường GPMB, Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN, Hạt kiểm lâm huyện Thạch Hà; Đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã Thạch Điền và Nam Hương.

<sup>2</sup> Xã Thạch Điền: 16 hộ; xã Nam Hương: 10 hộ.

<sup>3</sup> Trong đó: thu hồi 4,41 ha thuộc khu vực di dời lòng hồ Bộc Nguyên, gồm 1,85 ha đất ở (ONT) và 2,56 ha đất trồng cây hàng năm (BHK, LUC); thu hồi 1,2 ha đất trồng lúa (LUC) xây dựng điểm tái định cư xã Thạch Điền; thu hồi 1,2 ha đất rừng sản xuất (RSX) xây dựng điểm tái định cư xã Nam Hương.

<sup>4</sup> Khu tái định cư xã Thạch Điền đã được Sở Xây dựng kiểm tra lần 1; Khu tái định cư xã Nam Hương đã được Sở Xây dựng nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.

<sup>5</sup> Tổng kinh phí bồi thường đã chi trả 14,95 tỷ đồng.

<sup>6</sup> Xã Thạch Điền bàn giao 20 ô đất ở tái định cư; xã Nam Hương bàn giao 16 ô đất ở đất tái định cư.

<sup>7</sup> 03/16 hộ Xã Thạch Điền; 10/10 hộ xã Nam Hương.

<sup>8</sup> 12 hộ thuộc xã Thạch Điền đã nhận đất tái định cư, chưa xây dựng nhà ở tại khu tái định cư nhưng đã chuyển về quê sinh sống, không còn ở trong khu vực lòng hồ.

<sup>9</sup> 01 hộ chưa xây nhà ở, chưa di dời về khu tái định cư xã Thạch Điền do kinh phí còn lại không đủ xây nhà.

Tuy vậy, quá trình triển khai Dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ tái định cư và hỗ trợ cho người dân còn chậm; việc hướng dẫn, tuyên truyền, vận động hiệu quả chưa cao; việc xác định, xử lý nguồn gốc đất đai gặp khó khăn; một số hộ chậm xây nhà, di dời<sup>10</sup>; sinh kế và ổn định cuộc sống của người dân tại nơi ở mới còn gặp nhiều khó khăn. Tại khu tái định cư xã Nam Hương: việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất thiếu kịp thời; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; phải chuyển đổi thủ tục giao khoán cho các hộ dân tự khoan giếng để phù hợp với thực tiễn; xuất hiện hiện tượng sụt lún cục bộ tại 01 ô đất. Tại khu tái định cư xã Thạch Điền đến nay vẫn chưa được đầu nối nước sạch phục vụ sinh hoạt. Giai đoạn 1 chưa thực hiện phương án bồi thường đối với diện tích đất rừng, đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ nên các hộ vẫn tiếp tục chăn nuôi, sản xuất gây ô nhiễm. Vẫn để xảy ra tình trạng các vùng phụ cận chăn thả gia súc, gia cầm trong vùng bảo hộ vệ sinh nguồn nước. Một số tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm được giao và thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hồ chứa nước Bộc Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh.

Để khắc phục khó khăn, tồn tại và giải quyết dứt điểm việc di dời các hộ dân, ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm nguồn nước hồ Bộc Nguyên, ổn định đời sống cho người dân, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hồ chứa nước Bộc Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và các sở<sup>11</sup>, địa phương<sup>12</sup>, đơn vị<sup>13</sup> liên quan tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm Quy chế này; đồng thời xem xét để bổ sung, sửa đổi Quy chế phù hợp.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các sở, địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Dự án giai đoạn 1, trong đó: tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, đầu nối cấp nước sạch tại khu tái định cư xã Thạch Điền trong tháng 8 năm 2018, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về kỹ thuật tại các khu tái định cư (nếu có); hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà ở tái định cư hoặc phương án di chuyển chỗ ở, sớm bàn giao mặt bằng trong năm 2018; thực hiện giao nhận, xây dựng và có phương án quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi; kịp thời nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng các khu tái định cư, thực hiện thanh quyết toán Dự án theo đúng quy định.

<sup>10</sup> Trong đó một số hộ do quan niệm xem tuổi, một số hộ sau khi trừ tiền đất tái định cư kinh phí hỗ trợ còn lại không đủ để xây nhà, hộ thấp nhất chỉ còn có 144 triệu đồng.

<sup>11</sup> Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính.

<sup>12</sup> UBND các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên; UBND các xã: Thạch Điền, Nam Hương (huyện Thạch Hà), Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên).

<sup>13</sup> Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ké Gỗ; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

3. Xem xét, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, xác định nguồn và bố trí ngân sách triển khai Dự án (giai đoạn 2) để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ phân diện tích đất đai, cây cối còn lại của các hộ dân di dời giai đoạn 1 và diện tích đất đai, cây cối toàn bộ khu vực nằm dưới cao trình + 22,7 mét, có nguy cơ xả thải trực tiếp vào hồ nước Bộc Nguyên<sup>14</sup>; Theo đó, chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất đai, kiểm đếm, áp giá, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền bồi thường đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Chỉ đạo các sở, ngành kịp thời hướng dẫn, phối hợp chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án giai đoạn 2.

4. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với quỹ đất sau thu hồi (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) sang đất rừng phòng hộ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; giao Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kê Gõ quản lý, lập phương án ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân đã bị thu hồi. Giao Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà chủ trì xây dựng Đề án phục hồi sinh kế một cách bền vững và giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với các hộ dân phải di dời, trong đó có phương án hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, xây dựng các mô hình kinh tế, soát xét quỹ đất sản xuất để ưu tiên giao cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
  - Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh (b/c);
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh;
  - UBNDTTQ tỉnh;
  - Các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh;
  - Các sở: Tài nguyên môi trường, NN&PTNT, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh;
  - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kê Gõ;
  - Công ty TNHH MTV Cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh;
  - TT HĐND, UBND huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên;
  - Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên;
  - TT HĐND, UBND các xã: Thạch Điền, Nam Hương, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch.
  - Lưu: VT, CV KTNS TQĐ37b.
- Gửi: Văn bản giấy và điện tử.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Nữ Y**

<sup>14</sup> Theo Báo cáo của UBND huyện Thạch Hà: tổng diện tích đất thu hồi dự kiến 22,3 ha, trong đó: 4,8 ha đất vườn, 11,7 ha đất trồng cây lâu năm, 0,7 ha đất lâm nghiệp khai hoang và 5,1 ha đất lúa; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng: 55 hộ (xã Thạch Điền 15 hộ, và xã Nam Hương 40 hộ).

