

UBND TỈNH HÀ TĨNH
THANH TRA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/KL-TT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

MẬT

KẾT LUẬN THANH TRA

Công trình: Xây lắp lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (nay là xã Việt Xuyên) thuộc dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 248/QĐ-TT ngày 02/10/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về chấp hành quy định của pháp luật trong xây dựng, quản lý một số công trình đường dây truyền tải điện có cột điện bị gãy, đổ trong cơn bão số 10. Từ ngày 09/10/2025 đến ngày 05/11/2025 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại công trình Xây lắp lưới điện hạ áp cho xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (cũ) nay là xã Việt Xuyên. Đoàn thanh tra đã yêu cầu các đơn vị liên quan và Công ty Điện lực Hà Tĩnh báo cáo, cung cấp hồ sơ tài liệu dự án; trực tiếp làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan¹ theo kế hoạch tiến hành thanh tra được duyệt.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 03/BC-ĐTT ngày 24/11/2025 của Trưởng Đoàn thanh tra (kèm theo các hồ sơ tài liệu liên quan); báo cáo thẩm định số 04/BC-TTD ngày 24/12/2025 của Tổ thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra theo Quyết định số 328/QĐ-TT ngày 11/12/2025 của Thanh tra tỉnh và ý kiến thống nhất tại cuộc họp lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn thanh tra ngày 20/12/2025; Chánh Thanh tra tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH CÓ CỘT ĐIỆN GẦY ĐỔ

1. Thông tin chung về dự án, công trình

- Tên công trình: Xây lắp lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Năng lượng nông thôn II Hà Tĩnh (giai đoạn gốc)²;
- Chủ đầu tư: UBND tỉnh; Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA “Năng lượng nông thôn II” tỉnh Hà Tĩnh;
- Mục tiêu đầu tư: Cải thiện việc cung cấp điện năng có chất lượng tốt với giá cả hợp lý tại các vùng nông thôn hiệu quả và bền vững để phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao năng lực công tác quản lý điện hạ thế nông thôn tại địa phương.

¹ Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh (Chủ đầu tư); Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Sở Công Thương; Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Công ty CP QLKD Điện Thanh Hóa.

² Dự án Năng lượng nông thôn II Hà Tĩnh (giai đoạn gốc) được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 717/QĐ/UB-CN2 ngày 23/4/2004 với tổng mức đầu tư 297,96 tỷ đồng. Dự án được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 29/12/2005; Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 của UBND tỉnh, theo đó tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh lên 355,52 tỷ đồng.

- Tổng dự toán được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 2675/QĐ-UBND ngày 15/9/2010, tổng dự toán sau điều chỉnh là 350,96 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 280,06 tỷ đồng, chi phí khác 35,73 tỷ đồng, dự phòng 35,16 tỷ đồng.

- Dự án thực hiện tại 97 xã (trong đó có xã Thạch Ngọc) thuộc 09 huyện (cũ) trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Quy mô công trình: xây dựng mới 13,14km đường dây hạ thế, với chi tiết số cột điện như sau:

+ Cột bê tông H-6,5A: 87 cột (thông số cột: kích thước ngọn: 140mmx140mm; kích thước gốc: 230mmx310mm; mác bê tông: 200; cốt thép chịu lực: 4Φ14; cốt thép đai Φ6);

+ Cột bê tông H-6,5B: 45 cột (thông số cột: kích thước ngọn: 140mmx140mm; kích thước gốc: 230mmx310mm; mác bê tông: 200; cốt thép chịu lực: 4Φ16; cốt thép đai Φ6);

+ Cột bê tông H-6,5C: 3 cột (thông số cột: kích thước ngọn: 140mmx140mm; kích thước gốc: 230mmx310mm; mác bê tông: 200; cốt thép chịu lực: 6Φ14; cốt thép đai Φ6);

+ Cột bê tông H-7,5A: 136 cột (thông số cột: kích thước ngọn: 140mmx140mm; kích thước gốc: 240mmx340mm; mác bê tông: 200; cốt thép chịu lực: 4Φ14; cốt thép đai Φ6);

+ Cột bê tông H-7,5B: 41 cột (thông số cột: kích thước ngọn: 140mmx140mm; kích thước gốc: 240mmx340mm; mác bê tông: 200; cốt thép chịu lực: 4Φ16; cốt thép đai Φ6);

+ Cột bê tông H-7,5C: 36 cột (thông số cột: kích thước ngọn: 140mmx140mm; kích thước gốc: 240mmx340mm; mác bê tông: 200; cốt thép chịu lực: 6Φ14; cốt thép đai Φ6);

+ Cột bê tông H-8,5C: 16 cột (thông số cột: kích thước ngọn: 140mmx140mm; kích thước gốc: 250mmx370mm; mác bê tông: 200; cốt thép chịu lực: 4Φ16, 2Φ12; cốt thép đai Φ6);

- Giá trị hợp đồng xây lắp sau thuế (phần công trình Lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc): 1.871.087.573 đồng;

- Địa điểm xây dựng: xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (cũ); nay là xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

- Đơn vị khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Trung tâm tư vấn xây dựng Điện lực I, thuộc Công ty Điện lực I;

- Đơn vị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công: Sở Công Thương;

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa.

- Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA "Năng lượng nông thôn II", nay là Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh;

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư ủy quyền cho Ban QLDA "Năng lượng nông thôn II" tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp quản lý dự án.

- Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Đông Dương.

- Tiến độ thực hiện công trình: từ ngày 02/7/2009 đến 30/01/2010.

2. Về công trình, dự án có cột điện bị gãy, đổ

Công trình Lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán tại Quyết định số

2323/QĐ-UBND ngày 19/8/2008. Sau đó, Công trình được gộp chung với công trình Lưới điện hạ áp xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà thành 01 gói thầu để thực hiện đấu thầu xây lắp; tuy vậy, quá trình ký kết hợp đồng xây lắp, thi công, nghiệm thu, thanh toán gói thầu đều phân chia rõ thành 02 phần, mỗi phần là 01 công trình riêng biệt.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Công Thương tại Văn bản số 2602/SCT-QLNL ngày 02/10/2025 về các dự án có cột điện gãy, đổ sau bão số 10, công trình nêu trên có 04 cột bê tông cốt thép (cột chữ H) bị gãy đổ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Công trình Lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Hà Tĩnh; Dự án này đã được Đoàn thanh tra theo Quyết định số 164/QĐ-TT ngày 28/12/2012 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra việc quản lý, thực hiện dự án. Đoàn thanh tra đã kiểm tra tổng thể dự án trên các nội dung về công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, việc thực hiện hợp đồng và nghiệm thu thanh quyết toán. Kết thúc thanh tra, Đoàn đã có báo cáo số 01/BC-ĐTT ngày 13/01/2014; Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 01 KL/TT ngày 13/01/2014 và ban hành Quyết định xử lý kết quả thanh tra số 01/QĐ/TT ngày 13/01/2014; UBND tỉnh có Văn bản số 1246/UBND-TM ngày 01/4/2014 về việc thông báo và thực hiện Kết luận thanh tra dự án Năng lượng nông thôn II Hà Tĩnh. Vì vậy, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 248/QĐ-TT ngày 02/10/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh chỉ tập trung kiểm tra những nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7502/UBND-KT2 ngày 01/10/2025 về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản xuất, xây dựng, nghiệm thu các dự án có cột điện bị gãy, đổ trong cơn bão số 10.

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do các đơn vị cung cấp; Đoàn thanh tra đã kiểm tra các nội dung sau:

1. Về công tác quản lý chất lượng công trình

a) Về công tác quản lý dự án:

- Hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 theo đúng thủ tục, thẩm quyền. Hình thức đấu thầu là đấu thầu cạnh tranh trong nước.

+ Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 12B/QĐ-SKH ngày 23/01/2009.

+ Quá trình xét thầu thực hiện các bước như kiểm tra sơ bộ, đánh giá chi tiết, kết luận và kiến nghị. Kết quả đánh giá: Công ty CP Quản lý Kinh doanh điện Thanh Hóa có giá chào thầu thấp nhất và có khả năng đáp ứng được yêu cầu xây lắp. Qua kiểm tra thấy rằng, việc xét thầu đã đánh giá đầy đủ các nội dung theo yêu cầu quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu 2005. Kiểm tra chi tiết việc đánh giá đối với vật tư, vật liệu cho thấy, Tổ xét thầu đánh giá về mặt kỹ thuật sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt” theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu

và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Đối chiếu hồ sơ dự thầu của đơn vị trúng thầu đều đáp ứng các tiêu chí đánh giá về tiêu chuẩn chất lượng vật tư, vật liệu.

- Công tác giám sát:

+ Chủ đầu tư đã thành lập ban quản lý dự án, thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng để giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định tại mục 3 Phần II Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng.

+ Đơn vị tư vấn đã kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Cụ thể đã lập biên bản nghiệm thu vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng công trình đối với các hạng mục xi măng, cát, đá, cột bê tông; các biên bản nghiệm thu đều kết luận: đảm bảo chất lượng, đồng ý nghiệm thu đưa vào công trình.

+ Quá trình thi công đào, đúc móng, lắp dựng cột đều được nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu công việc giữa tư vấn giám sát và nhà thầu thi công theo quy định tại Điều 24 Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Về công tác thi công

Nhà thầu thi công: Đã thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 19 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, cụ thể:

- Các đơn vị quản lý: Đã thực hiện lấy mẫu hiện trường đối với mẫu bê tông và các vật liệu thành phần như cát hạt thô, đá dăm, xi măng để thí nghiệm kiểm tra chất lượng. Kết quả thí nghiệm đối với các vật tư, vật liệu trên đều đạt yêu cầu quy định (do Phòng thí nghiệm cơ học đất và chất lượng công trình của Công ty CP TV&XD Thành Sen, Hà Tĩnh thí nghiệm và thông báo kết quả).

c) Về quản lý chất lượng cột điện

- Về năng lực của nhà sản xuất cung ứng cột điện:

Tại hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu đề xuất đơn vị sản xuất cột điện là Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa, kèm theo Giấy chứng nhận số SP 640.08.16 (có giá trị từ 23/6/2008 đến 22/6/2011) của Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (QUACERT) chứng nhận sản phẩm Cột bê tông cốt thép chữ H (loại từ H 6,5A đến H 8,5C) phù hợp với tiêu chuẩn TCCS 01:2008/BTXD-TH và Giấy chứng nhận số HT 1662.08.16 của Trung tâm QUACERT (có giá trị từ 06/6/2008 đến 05/6/2011) chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thanh Hóa cho lĩnh vực sản xuất và cung ứng cột điện bê tông cốt thép “*đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000/ISO 9001:2000*”.

- Về Cột điện sử dụng cho công trình:

+ Cột điện có phiếu xuất xưởng cột điện bê tông ghi ngày 12/7/2009 của nhà cung cấp là Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thanh Hóa. Trên phiếu xuất xưởng có đầy đủ thông số về chủng loại cột, số lượng, kích thước, lực đầu cột, mác bê tông và chứng nhận đảm bảo chất lượng để xuất xưởng.

+ Chi tiết có Phiếu kết quả thử nghiệm đối với bê tông cột điện (lập ngày 08/5/2009) và các vật liệu thành phần như cát tự nhiên (lập ngày 13/4/2009), đá dăm (ngày cấp 13/4/2009), nước dùng cho bê tông (ngày cấp 14/4/2009), thép xây dựng (cấp ngày 30/3/2009) do Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa cấp cho Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thanh Hóa.

2. Kết quả kiểm tra thực tế các cột điện bị gãy, đổ do bão số 10

- Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng cho Công ty Cổ phần điện lực Thạch Hà quản lý tại biên bản số 42.1/BGCT ngày 30/01/2010 giữa Ban QLDA năng lượng nông thôn II Hà Tĩnh và đơn vị quản lý vận hành. Theo hồ sơ, công trình có số lượng, chủng loại cột như sau: Cột bê tông H-6,5A: 87 cột; Cột bê tông H-6,5B: 45 cột; Cột bê tông H-6,5C: 3 cột; Cột bê tông H-7,5A: 136 cột; Cột bê tông H-7,5B: 41 cột; Cột bê tông H-7,5C: 36 cột; Cột bê tông H-8,5C: 16 cột.

- Trong quá trình đưa vào vận hành, khai thác, đã có 2 lần sửa chữa lớn năm 2018 và 2020, đã thay thế một số cột điện nguyên bản của công trình, cụ thể: thay thế 14/87 cột bê tông H-6,5A; thay thế 03/41 cột bê tông H-7,5B; thay thế 01/36 cột bê tông H-7,5C. (Các cột điện đã được thay thế qua các lần sửa chữa lớn không có cột nào gãy đổ trong cơn bão số 10 vừa qua).

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và kiểm tra thực tế tại công trình, có 04 cột điện tại 03 vị trí bị gãy đổ, các cột này đã được xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 15 năm cụ thể:

- 01 cột H6,5A³ tại vị trí cột số 2.13 thuộc Trạm biến áp Thạch Ngọc 3 bị gãy tại chân cột, móng cột không bị ảnh hưởng. Kiểm tra kích thước cột phù hợp với hồ sơ thiết kế của nhà sản xuất và hồ sơ hoàn công công trình. Tại mặt cắt gãy có 04 thanh thép tròn chịu lực $\Phi 14$ bị uốn cong theo chiều đổ của cột (không bị đứt) và thép đai tròn $\Phi 6$ phù hợp với hồ sơ thiết kế cột của nhà sản xuất và hồ sơ hoàn công công trình. Bên cạnh vị trí cột đổ còn gốc 03 cây xà cừ bị đổ (đường kính thân cây khoảng 28cm-32cm); theo báo cáo của đơn vị vận hành có 01 cây đề lên cột và 02 cây đề lên dây điện, là nguyên nhân trực tiếp làm cột bị gãy và đổ.

- 01 cột H6,5B⁴ tại vị trí cột số 2.11 thuộc Trạm biến áp Thạch Ngọc 3 bị gãy tại chân cột, móng cột không bị ảnh hưởng. Kiểm tra kích thước cột phù hợp với hồ sơ thiết kế cột của nhà sản xuất và hồ sơ hoàn công công trình. Tại mặt cắt gãy có 04 thanh thép tròn chịu lực $\Phi 16$ bị uốn cong theo chiều đổ của cột (không bị đứt) và thép đai tròn $\Phi 6$ phù hợp với hồ sơ thiết kế cột của nhà sản xuất và hồ sơ hoàn công công trình. Trên tuyến đường dây gần vị trí cột đổ có 01 gốc cây xà cừ bị đổ (đường kính thân cây khoảng 25cm-29cm). Theo báo cáo của đơn vị vận

³ Loại cột được in chìm trên thân cột

⁴ Loại cột được in chìm trên thân cột

hành vị trí cột H6,5B nằm tại vị trí góc và có 01 cây đổ đè lên dây điện gần cột là nguyên nhân trực tiếp làm cột bị gãy và đổ.

- Có 02 cột đôi H7,5B⁵ tại vị trí cột số 3.8/2.7 nằm cuối đường dây, thuộc Trạm biến áp Thạch Ngọc 5 bị gãy tại chân cột, móng cột không bị ảnh hưởng. Kiểm tra kích thước cột phù hợp hồ sơ thiết kế cột của nhà sản xuất và hồ sơ hoàn công công trình. Tại mặt cắt gãy của mỗi cột có 04 thanh thép tròn chịu lực $\Phi 16$ bị uốn cong theo chiều đổ của cột (không bị đứt) và thép đai tròn $\Phi 6$ phù hợp với hồ sơ thiết kế cột của nhà sản xuất và hồ sơ hoàn công công trình. Theo báo cáo của Công ty điện lực thì nguyên nhân trực tiếp làm cột gãy là do cây đổ đè lên đường dây gần vị trí cột; ghi nhận tại hiện trường có nhiều gốc cây to đã được cắt, bỏ gần tuyến đường dây nơi cột điện bị gãy, đổ.

Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế tại công trình có một số vị trí cột khác lắp thêm các tuyến dây cáp viễn thông nhưng không có trong hồ sơ thiết kế công trình.

III. KẾT LUẬN:

1. Ưu điểm, hạn chế

a) Kết quả, ưu điểm

- Sau cơn bão số 10, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, nỗ lực cao nhất nhằm khắc phục các thiệt hại để cung cấp điện trở lại kịp thời cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; hạn chế ảnh hưởng mức thấp nhất đến sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của nhân dân.

- Về quản lý chất lượng đối với hạng mục cột điện: Đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm cột điện trong hồ sơ dự thầu của đơn vị trúng thầu đáp ứng yêu cầu về vật tư cột điện theo Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 12B/QĐ-SKH ngày 23/01/2009. Cột điện bê tông lắp dựng tại công trình được cung cấp bởi nhà sản xuất có năng lực, đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn TCCS 01:2008/BTXD-TH của công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Thanh Hoá. Số lượng cột điện cung cấp cho công trình có đầy đủ thông tin số liệu trên phiếu xuất kho của nhà sản xuất. Chủ đầu tư đã kiểm tra và giám sát chất lượng đối với cột điện và bê tông móng cột điện do nhà thầu thi công cung cấp theo yêu cầu của thiết kế theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

- Về việc cột điện bị gãy, đổ do bão số 10: Các cột bị gãy đổ có kích thước phù hợp với hồ sơ thiết kế cột của nhà sản xuất và hồ sơ hoàn công công trình. Kiểm tra tại vị trí mặt cắt gãy của 04 cột bị gãy cho thấy có thép chịu lực và thép đai phù hợp với hồ sơ thiết kế của nhà sản xuất và hồ sơ hoàn công công trình, móng cột không bị ảnh hưởng.

b) Tồn tại, hạn chế

⁵ Loại cột được in chìm trên thân cột, 02 cột được lắp dựng tại 01 vị trí

- Do hậu quả cơn bão số 10, toàn tuyến đã bị gãy, đổ 04 cột điện bê tông cốt thép hình chữ H (cột vuông), phần nào gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.

- Quá trình quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh chưa thường xuyên chỉ đạo các đơn vị được giao vận hành khai thác công trình có biện pháp để bảo trì, rà soát, kiểm tra công trình lưới điện.

2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Cơn bão số 10 (Bualoi) có cường độ mạnh với sức gió lên tới cấp 12, giật cấp 15 di chuyển trên đất liền với thời gian dài tạo ra lực xoáy, rung lắc lớn, dẫn đến hư hỏng và gãy đổ rất nhiều công trình, trong đó có hệ thống cột điện.

- Công trình Lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà được thi công và đưa vào vận hành đã lâu (năm 2009), các cột bị gãy, đổ đã qua thời gian dài chịu tải.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Công tác kiểm tra, rà soát, bảo trì hệ thống cột điện của Công ty điện lực đã có, nhưng chưa có phương án thay thế cột điện đã sử dụng từ lâu, sức chịu tải đã suy giảm mạnh.

- Tuyến đường dây hạ áp cơ bản đi theo các tuyến đường dân sinh, gần với đất vườn của người dân nơi có nhiều cây cối nên khi gió bão mạnh làm cây đổ đè lên cột hoặc đè lên đường dây điện kéo theo cột bị gãy, đổ.

IV. KIẾN NGHỊ, XỬ LÝ:

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện một số nội dung sau:

- Tập trung nguồn lực, phối hợp xử lý kịp thời những sự cố do thiên tai, bão lũ,.. gây ra; vận hành an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn định đảm bảo cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các đơn vị được giao vận hành khai thác công trình có biện pháp để bảo trì, bảo vệ công trình, lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (cũ) nói riêng và các công trình lưới điện hạ áp do đơn vị quản lý trên địa bàn nói chung để hạn chế tối đa thiệt hại do bão cũng như các nguyên nhân khác gây ra.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng các cột điện trong dự án nói riêng và toàn bộ hệ thống mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đầu tư, thay thế các công trình có tuổi thọ cao, sức chịu tải đã suy giảm; có biện pháp xử lý hoặc tham mưu phương án xử lý theo quy định của pháp luật đối với việc lắp dựng thêm các thiết bị, đường dây khác không có trong hồ sơ thiết kế công trình như cáp viễn thông,...

Trên đây là kết luận thanh tra dự án có cột điện bị gãy, đổ đối với công trình Lưới điện hạ áp xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (nay là xã Việt Xuyên, tỉnh Hà

Tỉnh). Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung theo kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 28/02/2026.

Giao Phòng Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra phối hợp Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 248/QĐ-TT ngày 02/10/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Xây dựng;
- Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh;
- UBND xã Việt Xuyên;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- Công ty CP XL Điện Thanh Hóa;
- Lưu: VT, GSTĐ và XL sau TT, ĐTT.



**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Kiều Ngọc Tuấn